

Objekt

885
Gestaltung öffentl. Raum Kloten
8302 Kloten

Architekt

raderschallpartner ag
landschaftsarchitekten bs la sia
Bruechstrasse 12, Postfach 310
8706 Meilen

Sachbearbeiter

Claudia Winterberg
+41 44 925 55 00
Fax +41 44 925 55 01
info@raderschall.ch

Bauabrechnung

BBaseBaukosten 8.1

Kostenkontrolle und -überwachung

Inhalt

Hinweise
Zusammenfassung
Kostenrapport BKP 0-9
Vergabeeinheiten
Finanzierung

Total Anlagekosten

CHF 3'325'429.48

Datum

Meilen, 9. Februar 2018

Hinweise

885 Gestaltung öffentl. Raum Kloten, 8302 Kloten - Bauabrechnung

Bezeichnung	Beschrieb
-------------	-----------

Projekt Informationen

Objekt	885 Gestaltung öffentl. Raum Kloten 8302 Kloten
Bauherr	
Sachbearbeiter	
Projektleiter	
Sachbearbeiter	
Architekt	raderschallpartner ag, landschaftsarchitekten bsla sia Bruechstrasse 12, Postfach 310, 8706 Meilen
Sachbearbeiter	Claudia Winterberg Telefon +41 44 925 55 00, Email info@raderschall.ch
Bauleiter	
Sachbearbeiter	
Projektart	
Bauwerksart	
Projekt Info	
Raumprogramm	
Konstruktion	
Baubeginn	
Rohbauvollendung	
Bezug	

Kosten Informationen

Projektstand	
Genauigkeit	Der Genauigkeitsgrad des Kostenvoranschlags beträgt:

Bezeichnung	Beschrieb
	+/- 10 %
Währung	Die Preise sind in 'CHF' angegeben.
Preisstand	Die Preise dieses Dokuments beziehen sich auf folgenden Baukostenindex: Zürcher Index der Wohnbaupreise (Zürich, Neubau Mehrfamilienhaus, Basis April 2010) Kostenstand 1. April 2013, 101.7 Pkt
MWSt	Die Beträge der BKP-Konti sind exklusive Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wurde ausgeschieden und in Konti im BKP 57 erfasst. Der verwendete Mehrwertsteuersatz beträgt 8.0%.
Zuschlag	Der eingerechnete allgemeine Zuschlag beträgt: 0%

Bezeichnung	Beschrieb
-------------	-----------

Kostengliederungen

FGL	Es wird keine Finanzierungsgliederung verwendet.
OGI	Es wird keine Objektgliederung verwendet.
ZK	Zur Zahlung von Rechnungen werden folgende Zahlungskonti benützt: SPS - SPS

Bemerkungen, Dokumentation

Kostenrapport Übersicht

885 Gestaltung öffentl. Raum Kloten, 8302 Kloten - Bauabrechnung

Pos	Bezeichnung	Total KV Original	Verträge	Zahlungen	Kostenerwartung	Prozent	Differenz	Bemerkungen
BKP	Zusammenfassung							
1	Vorbereitungsarbeiten	175'000	163'061.40	153'465.85	153'465.85	4.6%	-21'534	
4	Umgebung	2'405'000.00	2'245'826.90	2'171'533.60	2'171'533.60	65.3%	-233'466	
5	Baunebenkosten	1'320'000.00	987'991.30	1'000'430.03	1'000'430.03	30.1%	-319'570	
Total	Bauabrechnung (inkl. MWSt 8.0%)	3'900'000.00	3'396'879.60	3'325'429.48	3'325'429.48	100.0%	-574'571	
					Minderkosten	17.3%		

Pos	Bezeichnung	Total KV Original	Verträge	Zahlungen	Kostenerwartung	Prozent	Differenz	Bemerkungen
BKP	Zwischentotal							
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	175'000	163'061.40	153'465.85	153'465.85	4.6%	-21'534	
42	Gartenanlagen	710'000.00	642'790.60	584'058.95	584'058.95	17.6%	-125'941	
43	Abdichtung	30'000.00	10'334.90	8'987.90	8'987.90	0.3%	-21'012	
44	Installationen	155'000.00	163'870.55	206'354.95	206'354.95	6.2%	51'355	
45	Leitungen innerhalb Grundstück	110'000.00	93'081.25	89'820.30	89'820.30	2.7%	-20'180	
46	Trassenbauten	1'400'000.00	1'335'749.60	1'282'311.50	1'282'311.50	38.6%	-117'689	
51	Bewilligungen, Gebühren	65'000.00	38'000.00	48'727.80	48'727.80	1.5%	-16'272	
52	Dokumentation und Präsentation	50'000.00	31'200.00	13'385.75	13'385.75	0.4%	-36'614	
53	Versicherungen		3'232.95	3'232.95	3'232.95	0.1%	3'233	
56	Übrige Baunebenkosten	15'000.00		29'390.70	29'390.70	0.9%	14'391	
57	Mehrwertsteuer (MWST)	289'000.00	251'513.85	243'942.13	243'942.13	7.3%	-45'058	
58	Rückstellungen und Reserven	190'000.00	9'589.50	34'464.95	34'464.95	1.0%	-155'535	
59	Übergangskonten für Honorare	711'000.00	654'455.00	627'285.75	627'285.75	18.9%	-83'714	
Total	Bauabrechnung	3'900'000.00	3'396'879.60	3'325'429.48	3'325'429.48		-574'571	

Pos	Bezeichnung	Total KV Original	Verträge	Zahlungen	Kostenerwartung	Prozent	Differenz	Bemerkungen
1	Vorbereitungsarbeiten	175'000	163'061.40	153'465.85	153'465.85	4.6%	-21'534	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen							
111	Rodungen							
111-01	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten	80'000.00	76'550.55	69'996.05	69'996.05	2.1%	-10'004	
112	Abbrüche							
112-01	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten	95'000.00	86'510.85	83'469.80	83'469.80	2.5%	-11'530	
1	Total Vorbereitungsarbeiten	175'000.00	163'061.40	153'465.85	153'465.85	4.6%	-21'534	

Pos	Bezeichnung	Total KV Original	Verträge	Zahlungen	Kostenerwartung	Prozent	Differenz	Bemerkungen
4	Umgebung	2'405'000.00	2'245'826.90	2'171'533.60	2'171'533.60	65.3%	-233'466	
42	Gartenanlagen							
421	Gärtnerarbeiten							
421-01	Auftrag 42101 Gärtnerarbeiten	70'000.00	53'486.45	37'993.70	37'993.70	1.1%	-32'006	
421-02	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten	160'000.00	149'529.30	117'698.35	117'698.35	3.5%	-42'302	
423	Ausstattungen, Geräte							
423-01	Auftrag 42301 Lieferung Brunnenkörper	120'000.00	101'387.95	102'522.00	102'522.00	3.1%	-17'478	
423-02	Auftrag 42302 WC Anlage	120'000.00	105'646.85	107'495.75	107'495.75	3.2%	-12'504	
423-03	Auftrag 42303 Lieferung Ausstattung	100'000.00	92'646.85	93'008.85	93'008.85	2.8%	-6'991	
423-04	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten	140'000.00	138'478.70	121'410.25	121'410.25	3.7%	-18'590	
423-05	Auftrag 42305 Schliessanlage		1'614.50	3'930.05	3'930.05	0.1%	3'930	
43	Abdichtung							
439	Abdichtung							
439-01	Auftrag 43901 Dachhaut Square	30'000.00	10'334.90	8'987.90	8'987.90	0.3%	-21'012	
44	Installationen							
443	Elektroanlagen							
443-01	Auftrag 44301 Lieferung Leuchten	40'000.00	40'570.00	42'815.75	42'815.75	1.3%	2'816	
443-02	Auftrag 44302 Elektroinstallation	60'000.00	53'146.90	88'732.90	88'732.90	2.7%	28'733	
443-03	Auftrag 44303 Beleuchtung	35'000.00	51'850.80	56'606.60	56'606.60	1.7%	21'607	
445	Sanitäranlagen							
445-01	Auftrag 44501 Bewässerungsanlage	20'000.00	18'302.85	18'199.70	18'199.70	0.5%	-1'800	
45	Leitungen innerhalb Grundstück							
453	Elektroleitungen							
453-01	Auftrag 44401 Leistungen Werke (IBK E)	70'000.00	56'200.00	46'609.15	46'609.15	1.4%	-23'391	
455	Sanitärleitungen							
455-01	Auftrag 44401 Leistungen Werke (IBK W)	40'000.00	36'881.25	38'278.05	38'278.05	1.2%	-1'722	

Pos	Bezeichnung	Total KV Original	Verträge	Zahlungen	Kostenerwartung	Prozent	Differenz	Bemerkungen
455-02	Anschluss Lichtschächte an Kanalisation			4'933.10	4'933.10	0.1%	4'933	
46	Trassenbauten							
463	Oberbau							
463-01	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten	1'400'000.00	1'335'749.60	1'276'304.65	1'276'304.65	38.4%	-123'695	
463-02	Anpassungsarbeiten			6'006.85	6'006.85	0.2%	6'007	
4	Total Umgebung	2'405'000.00	2'245'826.90	2'171'533.60	2'171'533.60	65.3%	-233'466	

Pos	Bezeichnung	Total KV Original	Verträge	Zahlungen	Kostenerwartung	Prozent	Differenz	Bemerkungen
5	Baunebenkosten	1'320'000.00	987'991.30	1'000'430.03	1'000'430.03	30.1%	-319'570	
51	Bewilligungen, Gebühren							
519	Anschlussgebühren							
519-01	Anschlussgebühren	65'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	1.1%	-27'000	
519-02	Baurechtliche Bewilligungen			10'727.80	10'727.80	0.3%	10'728	
52	Dokumentation und Präsentation							
524-01	Vervielfältigungen, Plankopien	50'000.00	31'200.00	13'385.75	13'385.75	0.4%	-36'614	
53	Versicherungen							
531	Bauzeitversicherung							
531-01	Bauzeitversicherungen		3'232.95	3'232.95	3'232.95	0.1%	3'233	
56	Übrige Baunebenkosten							
566-01	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	15'000.00		29'390.70	29'390.70	0.9%	14'391	
57	Mehrwertsteuer (MWST)							
570	Uebergangsposition (MWST)							
570-01	MWSt	288'880.00	251'513.85	243'942.13	243'942.13	7.3%	-44'938	
570-02	Rundung	120.00					-120	
58	Rückstellungen und Reserven							
584-01	Reserven	190'000.00	9'589.50	34'464.95	34'464.95	1.0%	-155'535	
59	Übergangskonten für Honorare							
591	Landschaftsarchitekt							
591-01	Honorar Landschaftsarchitekt	550'000.00	506'839.00	501'695.75	501'695.75	15.1%	-48'304	
592	Bauingenieur							
592-01	Honorar Bauingenieur	99'000.00	92'120.00	74'228.00	74'228.00	2.2%	-24'772	
593	Elektroingenieur							
593-01	Honorar Elektroingenieur	2'000.00					-2'000	

Pos	Bezeichnung	Total KV Original	Verträge	Zahlungen	Kostenerwartung	Prozent	Differenz	Bemerkungen
596	Honorare Spezialisten							
596-01	Honorar Geometer	7'000.00		7'300.70	7'300.70	0.2%	301	
596-02	Honorar Lichtplaner	31'000.00	33'796.00	33'387.80	33'387.80	1.0%	2'388	
596-03	Produkte- und Industrie Design	10'000.00	10'000.00	4'300.00	4'300.00	0.1%	-5'700	
590-04	Honorar Spezialist Natursteinbelag	10'000.00	7'700.00	6'373.50	6'373.50	0.2%	-3'627	
595	Sanitäringenieur							
595-01	Honorar Sanitär- und Elektroingenieur	2'000.00	4'000.00				-2'000	
5	Total Baunebenkosten	1'320'000.00	987'991.30	1'000'430.03	1'000'430.03	30.1%	-319'570	

Konto Details

885 Gestaltung öffentl. Raum Kloten, 8302 Kloten - Bauabrechnung

Datum	Was	VE	Wer	KV/Mutationen	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg ZK
1	Vorbereitungsarbeiten			175'000.00	153'465.85	-21'534.15	-12.3%	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen			175'000.00	153'465.85	-21'534.15	-12.3%	
111-01	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten			80'000.00	69'996.05	-10'003.95	-12.5%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			80'000.00				
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8779		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		35'959.85			1 SPS
07.06.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8784		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'293.45			2 SPS
07.06.16	5. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8790		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		4'956.60			3 SPS
07.06.16	6. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8825		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		601.45			4 SPS
07.06.16	7. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8856		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'357.85			5 SPS
10.06.16	Regierechnung, Hauptvertrag Nr. 864		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'747.20			96 SPS
10.06.16	Regierechnung, Hauptvertrag Nr. 875		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		778.30			95 SPS
15.06.16	8. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8904		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		87.70			143 SPS
27.06.16	9. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8940		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'125.90			159 SPS
09.07.16	10. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8977		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'776.10			194 SPS
31.08.16	11. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9059		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'357.75			239 SPS
25.10.16	12. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9152		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'762.75			274 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9268		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		11'191.15			319 SPS
112-01	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten			95'000.00	83'469.80	-11'530.20	-12.1%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			95'000.00				
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8780		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		8'093.60			10 SPS
07.06.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8785		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		23'528.65			11 SPS
07.06.16	5. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8791		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		7'424.65			12 SPS
07.06.16	6. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8826		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		17'940.05			13 SPS
15.06.16	7. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8905		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		5'891.70			144 SPS
27.06.16	8. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8948		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		280.20			160 SPS
09.07.16	9. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8978		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		10'696.30			195 SPS
25.10.16	10. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9153		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'620.60			275 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9269		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		6'994.05			320 SPS
4	Umgebung			2'405'000.00	2'171'533.60	-233'466.40	-9.7%	
42	Gartenanlagen			710'000.00	584'058.95	-125'941.05	-17.7%	
421-01	Auftrag 42101 Gärtnerarbeiten			70'000.00	37'993.70	-32'006.30	-45.7%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			70'000.00				
12.01.17	Schlussrechnung Nr. 750/016		Eberhard Gartenbau AG , 8302 Kloten		37'993.70			326 SPS
421-02	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten			160'000.00	117'698.35	-42'301.65	-26.4%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			160'000.00				
07.06.16	1. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8786		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'615.45			14 SPS
07.06.16	2. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8792		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		309.50			15 SPS
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8827		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		24'908.60			16 SPS
07.06.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8857		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		78'545.05			17 SPS
29.06.16	Schlussrechnung NO 14 Nr. 8954		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		778.85			170 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9270		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		11'540.90			321 SPS
423-01	Auftrag 42301 Lieferung Brunnenkörper			120'000.00	102'522.00	-17'478.00	-14.6%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			120'000.00				
08.06.16	1. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. FA1		Ongaro Graniti SA , 6705 Cresciano		700.00			44 SPS
07.09.16	Schlussrechnung Nr. 1695		Hadorn O. AG, 8405 Winterthur		2'190.00			253 SPS
03.10.16	Schlussrechnung Nr. 160335		Ongaro Graniti SA , 6705 Cresciano		98'534.00			267 SPS
16.11.16	Schlussrechnung Nr. 83956		Schaub Maler AG, 8050 Zürich		856.00			282 SPS
19.12.16	Rechnung, Nachrüstung Rost Nr. 204		Hadorn O. AG, 8405 Winterthur		242.00			315 SPS
423-02	Auftrag 42302 WC Anlage			120'000.00	107'495.75	-12'504.25	-10.4%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			120'000.00				
08.06.16	1. Akonto, Hauptvertrag Nr. 160103/1		Dipl. Ing. Fierz GmbH, 8192 Glattfelden		31'900.00			42 SPS
18.08.16	2. Akonto, Hauptvertrag Nr. 160498/1		Dipl. Ing. Fierz GmbH, 8192 Glattfelden		63'800.00			206 SPS
26.08.16	Schlussrechnung Nr. 160602		Dipl. Ing. Fierz GmbH, 8192 Glattfelden		11'795.75			225 SPS
423-03	Auftrag 42303 Lieferung Ausstattung			100'000.00	93'008.85	-6'991.15	-7.0%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			100'000.00				

Datum	Was	VE	Wer	KV/Mutationen	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg ZK
16.11.16	Schlussrechnung Nr. 16002298		BURRI public elements AG, 8152 Glattbru		78.00			280 SPS
16.11.16	Schlussrechnung Nr. 16002299		BURRI public elements AG, 8152 Glattbru		80'710.00			281 SPS
14.12.16	Rechnung, NO 1 Nr. 16002565		BURRI public elements AG, 8152 Glattbru		616.10			311 SPS
19.06.17	Rechnung, NO 3 Nr. 17001069		BURRI public elements AG, 8152 Glattbru		8'158.75			339 SPS
04.12.17	Rechnung, Nachrüstung Ascher Nr. 1		BURRI public elements AG, 8152 Glattbru		3'446.00			355 SPS
423-04	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten			140'000.00	121'410.25	-18'589.75	-13.3%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			140'000.00				
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8787		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		38'242.55			18 SPS
07.06.16	5. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8828		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		13'249.60			19 SPS
07.06.16	6. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8858		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'265.50			20 SPS
15.06.16	7. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8906		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		4'208.70			145 SPS
27.06.16	8. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8950		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'620.75			161 SPS
29.06.16	Schlussrechnung NO 07 Nr. 8952		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'089.25			172 SPS
01.07.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8793		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		27'250.75			181 SPS
09.07.16	9. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8979		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'454.85			196 SPS
22.08.16	Schlussrechnung Nr. 70850		MSU-Normen, 8902 Urdorf		725.45			218 SPS
31.08.16	10. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9060		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'592.00			238 SPS
16.09.16	11. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9085		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		9'960.60			258 SPS
25.10.16	12. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9154		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'426.00			276 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9271		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		9'358.20			322 SPS
04.07.17	Schlussrechnung, NO 19 Nr. 9571		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'966.05			341 SPS
423-05	Auftrag 42305 Schliessanlage			0.00	3'930.05	3'930.05		
12.01.17	Schlussrechnung Nr. 17235		Wicki AG, 8302 Kloten		3'930.05			325 SPS
43				30'000.00	8'987.90	-21'012.10	-70.0%	
439-01	Auftrag 43901 Dachhaut Square			30'000.00	8'987.90	-21'012.10	-70.0%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			30'000.00				
07.06.16	Schlussrechnung, Hauptvertrag Nr. 1		Harder Bedachungen AG , 8156 Oberhasli		8'987.90			27 SPS
44	Installationen			155'000.00	206'354.95	51'354.95	33.1%	
443-01	Auftrag 44301 Lieferung Leuchten			40'000.00	42'815.75	2'815.75	7.0%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			40'000.00				
08.06.16	Schlussrechnung, Hauptvertrag Nr. 4		Meyer Agentur für Licht, 8400 Winterthur		30'895.75			43 SPS
18.08.16	Rechnung, NO 1 Nr. 1 1624		Meyer Agentur für Licht, 8400 Winterthur		10'430.00			205 SPS
23.03.17	Schlussrechnung, NO 1 Nr. R1 1705		Meyer Agentur für Licht, 8400 Winterthur		1'490.00			333 SPS
443-02	Auftrag 44302 Elektroinstallation			60'000.00	88'732.90	28'732.90	47.9%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			60'000.00				
10.06.16	Teilrechnung 1, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		6'174.00			85 SPS
10.06.16	Teilrechnung 2, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		2'087.50			87 SPS
10.06.16	Schlussrechnung NO 1 Nr. 11660035		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'206.70			88 SPS
10.06.16	Schlussrechnung NO 2 Nr. 11660036		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'710.55			89 SPS
10.06.16	Teilrechnung 3, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'882.65			93 SPS
10.06.16	Regierechnung, prov. Beleuchtung Nr.		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		2'181.10			92 SPS
10.06.16	Teilrechnung 4, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		3'087.00			86 SPS
20.06.16	Regierechnung, Sonnenschirm Ripas		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		674.95			149 SPS
29.06.16	Teilrechnung 5, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		6'000.00			168 SPS
01.07.16	Regierechnung, Elektranten Nr. 1166		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'154.10			177 SPS
04.07.16	Regierechnung, Sonnenschirme Nr. 1		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		526.75			189 SPS
04.07.16	Regierechnung, Erdung Migros Nr. 11		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		231.50			191 SPS
05.09.16	Teilrechnung 6, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		18'036.20			244 SPS
05.09.16	Teilrechnung 7, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		10'090.15			243 SPS
05.09.16	Schlussrechnung NO 4 Nr. 11660093		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		956.95			245 SPS
06.09.16	Regierechnung, Sonnenschirme Nr. 1		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		647.55			247 SPS
06.09.16	Schlussrechnung NO 3 Nr. 11660095		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		633.65			248 SPS
22.09.16	Rechnung ESTI Nr. 636338		Eidgenössisches Starkstrominspektorat E		884.30			261 SPS
24.10.16	Teilrechnung 2, NO 6 Nr. 11660106		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		882.00			271 SPS
24.10.16	Teilrechnung 1, NO 5 Nr. 11660108		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		2'646.00			272 SPS
24.10.16	Teilrechnung 1, NO 6 Nr. 11660105		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		2'630.95			273 SPS
16.11.16	Teilrechnung 8, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		2'705.60			284 SPS
16.11.16	Regierechnung, Elektranten Nr. 1166		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		2'086.60			285 SPS
16.11.16	Teilrechnung 3, NO 6 Nr. 11660112		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		3'024.35			286 SPS
21.11.16	Schlussrechnung, Hauptvertrag Nr. 1		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		2'836.70			287 SPS
23.11.16	Teilrechnung 2, NO 5 Nr. 11660116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		2'512.80			294 SPS
23.11.16	Schlussrechnung, NO 5 Nr. 11660119		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'190.70			293 SPS
23.11.16	Teilrechnung 9, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		245.65			295 SPS
19.12.16	Teilrechnung 10, Hauptvertrag Nr. 11		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		670.95			316 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 1374		WLAN-Partner.com AG, 8004 Zürich		9'135.00			317 SPS

Datum	Was	VE	Wer	KV/Mutationen	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg ZK
443-03	Auftrag 44303 Beleuchtung			35'000.00	56'606.60	21'606.60	61.7%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			35'000.00				
10.06.16	Teilrechnung 1, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		7'500.00			94 SPS
10.06.16	Schlussrechnung NO 1 Nr. 11660068		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		524.30			91 SPS
10.06.16	Teilrechnung 2, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		868.30			90 SPS
31.08.16	Teilrechnung 3, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		10'920.60			231 SPS
31.08.16	Teilrechnung 5, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		5'972.50			230 SPS
01.09.16	Teilrechnung 4, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'592.15			241 SPS
06.09.16	Teilrechnung 6, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'250.50			249 SPS
16.11.16	Teilrechnung 7, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'212.00			283 SPS
21.11.16	Schlussrechnung, Hauptvertrag Nr. 1		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		4'097.15			288 SPS
23.11.16	Teilrechnung 2, NO 1 Nr. 11660110		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		14'821.45			292 SPS
07.12.16	Teilrechnung 3, NO 1 Nr. 11660124		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		7'847.65			307 SPS
445-01	Auftrag 44501 Bewässerungsanlage			20'000.00	18'199.70	-1'800.30	-9.0%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			20'000.00				
22.08.16	Schlussrechnung Nr. 13463		Ott Aquatec AG , 8330 Pfäffikon ZH		17'744.85			217 SPS
11.08.17	Rechnung Nr. 14223		Ott Aquatec AG , 8330 Pfäffikon ZH		240.50			345 SPS
11.08.17	Rechnung Nr. 15757		Ott Aquatec AG , 8330 Pfäffikon ZH		214.35			350 SPS
45	Leitungen innerhalb Grundstück			110'000.00	89'820.30	-20'179.70	-18.3%	
453-01	Auftrag 44401 Leistungen Werke (IBK E)			70'000.00	46'609.15	-23'390.85	-33.4%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			70'000.00				
26.09.16	Schlussrechnung IBK E Nr. 1034062		Industrielle Betriebe Kloten AG, 8302 Klot		46'609.15			263 SPS
455-01	Auftrag 44401 Leistungen Werke (IBK W)			40'000.00	38'278.05	-1'721.95	-4.3%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			40'000.00				
06.10.16	Schlussrechnung Nr. 1034068		Industrielle Betriebe Kloten AG, 8302 Klot		38'278.05			269 SPS
455-02	Anschluss Lichtschächte an Kanalisation			0.00	4'933.10	4'933.10		
19.06.17	Rechnung Nr. R2017-1572		M. Fierz AG, 8180 Bülach		3'981.50			340 SPS
04.07.17	Rechnung Nr. B-170240		Specogna Bau AG, 8302 Kloten		564.70			342 SPS
09.02.18	Rechnung Nr. B-170434		Specogna Bau AG, 8302 Kloten		386.90			358 SPS
46	Trassenbauten			1'400'000.00	1'282'311.50	-117'688.50	-8.4%	
463-01	Auftrag 46301 Strassen- und Tiefbauarbeiten			1'400'000.00	1'276'304.65	-123'695.35	-8.8%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			1'400'000.00				
07.06.16	1. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8640		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		23'242.10			21 SPS
07.06.16	2. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8652		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		190'103.60			22 SPS
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8788		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		86'941.00			23 SPS
07.06.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8794		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		45'702.45			24 SPS
07.06.16	5. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8829		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		307'430.65			25 SPS
07.06.16	6. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8859		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		33'082.15			26 SPS
13.06.16	Schlussrechnung NO 4 Nr. 8746		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		9'934.40			119 SPS
15.06.16	7. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8907		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		93'748.05			146 SPS
27.06.16	Schlussrechnung NO 15 Nr. 8944		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'584.85			158 SPS
27.06.16	8. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8951		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		124'180.90			162 SPS
27.06.16	Schlussrechnung NO 6 und 12 Nr. 89		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		14'966.60			165 SPS
29.06.16	Schlussrechnung NO 16 Nr. 8955		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'254.50			171 SPS
29.06.16	Schlussrechnung NO 13 Nr. 8953		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		29'382.35			169 SPS
01.07.16	Regierechnung, Hauptvertrag Nr. 874		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'460.10			173 SPS
09.07.16	9. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8980		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		48'558.75			197 SPS
31.08.16	Schlussrechnung NO 6 Nr. 9062		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'360.60			236 SPS
31.08.16	10. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9061		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		37'491.50			237 SPS
16.09.16	11. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9086		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		49'267.80			257 SPS
25.10.16	12. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9155		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		73'864.70			277 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9272		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		100'747.60			323 SPS
463-02	Anpassungsarbeiten			0.00	6'006.85	6'006.85		
11.08.17	Rechnung Nr. 140-374012		KIBAG Beton AG, 8038 Zürich		60.80			344 SPS
11.08.17	Rechnung Nr. 20171880		Morf AG, 8154 Oberglatt ZH		1'500.10			349 SPS
21.08.17	Rechnung Nr. 626106		Signal AG, 8305 Dietlikon		4'445.95			351 SPS
5	Baunebenkosten			1'320'000.00	1'000'430.03	-319'569.97	-24.2%	
51	Bewilligungen, Gebühren			65'000.00	48'727.80	-16'272.20	-25.0%	

Datum	Was	VE	Wer	KV/Mutationen	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg ZK
519-01	Anschlussgebühren			65'000.00	38'000.00	-27'000.00	-41.5%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			65'000.00				
26.09.16	Schlussrechnung, Anschlussgebühre Industrielle Betriebe Kloten AG, 8302 Klot				38'000.00			262 SPS
519-02	Baurechtliche Bewilligungen			0.00	10'727.80	10'727.80		
09.06.16	Rechnung Nr. 4078656		Stadt Kloten , 8302 Kloten		6'965.00			82 SPS
09.06.16	Rechnung Nr. 4080256		Stadt Kloten , 8302 Kloten		360.00			78 SPS
10.06.16	Rechnung Nr. 9001296021		Staatskanzlei, 8090 Zürich		27.80			97 SPS
01.07.16	Rechnung Nr. 8047		Sägerei Kägi AG , 8426 Lufingen		40.00			182 SPS
16.02.17	Rechnung Nr. 4086754		Stadt Kloten , 8302 Kloten		3'335.00			329 SPS
52	Dokumentation und Präsentation			50'000.00	13'385.75	-36'614.25	-73.2%	
524-01	Vervielfältigungen, Plankopien			50'000.00	13'385.75	-36'614.25	-73.2%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			50'000.00				
08.06.16	Rechnung NK Nr. 207349		Plot Jet, 8484 Weisslingen		174.50			40 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 209643		Plot Jet, 8484 Weisslingen		143.55			39 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 211134		Plot Jet, 8484 Weisslingen		111.65			38 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 213371		Plot Jet, 8484 Weisslingen		277.20			37 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 215218		Plot Jet, 8484 Weisslingen		254.10			36 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 217010		Plot Jet, 8484 Weisslingen		651.75			35 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 219268		Plot Jet, 8484 Weisslingen		470.85			34 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 221230		Plot Jet, 8484 Weisslingen		1'793.50			33 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 223614		Plot Jet, 8484 Weisslingen		400.30			32 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 225469		Plot Jet, 8484 Weisslingen		455.20			31 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 226935		Plot Jet, 8484 Weisslingen		1'534.10			30 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 228809		Plot Jet, 8484 Weisslingen		921.00			29 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 230779		Plot Jet, 8484 Weisslingen		761.35			28 SPS
09.06.16	Rechnung NK Nr. 466902606		Vogt Partner , 8400 Winterthur		69.25			69 SPS
09.06.16	Rechnung NK Nr. 466902751		Vogt Partner , 8400 Winterthur		140.90			72 SPS
09.06.16	Rechnung NK Nr. 466902872		Vogt Partner , 8400 Winterthur		24.55			74 SPS
15.06.16	Rechnung NK Nr. 466902931		Vogt Partner , 8400 Winterthur		17.20			148 SPS
29.06.16	Rechnung NK Nr. 466902518		Vogt Partner , 8400 Winterthur		55.20			186 SPS
01.07.16	Rechnung NK Nr. 232949		Plot Jet, 8484 Weisslingen		496.40			185 SPS
01.07.16	Rechnung NK Nr. 4669022426		Vogt Partner , 8400 Winterthur		22.90			180 SPS
19.08.16	Rechnung NK Nr. 234510		Plot Jet, 8484 Weisslingen		1'568.00			211 SPS
19.08.16	Rechnung NK Nr. 237122		Plot Jet, 8484 Weisslingen		423.15			212 SPS
14.09.16	Rechnung NK Nr. 239295		Plot Jet, 8484 Weisslingen		380.50			256 SPS
26.09.16	Rechnung NK Nr. 466903044		Vogt Partner , 8400 Winterthur		45.90			265 SPS
10.11.16	Rechnung NK Nr. 243008		Plot Jet, 8484 Weisslingen		247.80			278 SPS
30.11.16	Rechnung NK Nr. 466903138		Vogt Partner , 8400 Winterthur		38.95			303 SPS
07.12.16	Rechnung NK Nr. 244781		Plot Jet, 8484 Weisslingen		564.35			306 SPS
19.12.16	Rechnung NK Nr. 466903188		Vogt Partner , 8400 Winterthur		7.95			313 SPS
13.01.17	Rechnung NK Nr. 247128		Plot Jet, 8484 Weisslingen		450.75			327 SPS
21.02.17	Rechnung NK Nr. 250146		Plot Jet, 8484 Weisslingen		273.95			331 SPS
15.05.17	Rechnung NK Nr. 255917		Plot Jet, 8484 Weisslingen		43.85			337 SPS
16.06.17	Rechnung NK Nr. 240344		Plot Jet, 8484 Weisslingen		405.75			338 SPS
16.10.17	Rechnung NK Nr. 264423		Plot Jet, 8484 Weisslingen		159.40			353 SPS
53	Versicherungen			0.00	3'232.95	3'232.95		
531-01	Bauzeitversicherungen			0.00	3'232.95	3'232.95		
09.06.16	Rechnung Nr. 14.699.277		AXA Versicherungen AG , 8401 Winterthur		3'232.95			77 SPS
56	Übrige Baunebenkosten			15'000.00	29'390.70	14'390.70	95.9%	
566-01	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung			15'000.00	29'390.70	14'390.70	95.9%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			15'000.00				
12.10.16	Rechnung Nr. 260916		Drogerie Apotheke am Stadtplatz, 8302 KI		2'065.00			270 SPS
23.11.16	Rechnung Nr. 16.4502		Bühnenbau & Handwerk, 8498 Gibswil-Ri		462.95			290 SPS
23.11.16	Rechnung Nr. 131116		Criselly Christian Elliker, 8049 Zürich		800.00			289 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 161116		AU-VI-DE, 8302 Kloten		670.00			302 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 16-16113		Bäckerei Fleischli, 8172 Niederglatt ZH		157.25			297 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 231282		Bertschi Bäckerei, 8302 Kloten		2'220.00			296 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 161116		La Bottega da Pina, 8302 Kloten		659.70			298 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 251116		Ludothek Kloten, 8302 Kloten		100.00			299 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 608000		Metzgerei Rufer AG, 8302 Kloten		2'407.10			301 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 121116		Ripasso, 8302 Kloten		2'800.00			300 SPS
07.12.16	Rechnung Nr. 95175514		Migros Zürich, 8021 Zürich 1 Sihlpost		1'672.70			310 SPS
07.12.16	Rechnung Nr. 160		The Crafts, 8302 Kloten		966.00			308 SPS

Datum	Was	VE	Wer	KV/Mutationen	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg ZK
23.12.16	Rechnung Verkehrsdienst Nr. 408558		Stadt Kloten , 8302 Kloten		160.00			318 SPS
12.01.17	Rechnung Nr. 30117		Stadt Kloten , 8302 Kloten		900.00			324 SPS
11.08.17	Akontorechnung Nr. 28677		Huber Event AG, 6022 Grosswangen		12'450.00			347 SPS
11.08.17	Rechnung Nr. 95176082		Migros Zürich, 8021 Zürich 1 Sihlpost		400.00			343 SPS
11.08.17	Rechnung Nr. 95183733		Migros Zürich, 8021 Zürich 1 Sihlpost		500.00			348 SPS
57	Mehrwertsteuer (MWST)			289'000.00	243'942.13	-45'057.87	-15.6%	
570-01	MWSt			288'880.00	243'942.13	-44'937.87	-15.6%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			288'880.00				
07.06.16	Schlussrechnung, Hauptvertrag Nr. 1		Harder Bedachungen AG , 8156 Oberhasli		719.05			27 SPS
07.06.16	1. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8640		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'859.35			21 SPS
07.06.16	2. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8652		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		15'208.30			22 SPS
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8779		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'876.80			1 SPS
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8780		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		647.50			10 SPS
07.06.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8784		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		263.50			2 SPS
07.06.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8785		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'882.30			11 SPS
07.06.16	1. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8786		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		129.25			14 SPS
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8787		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'059.40			18 SPS
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8788		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		6'955.30			23 SPS
07.06.16	5. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8790		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		396.55			3 SPS
07.06.16	5. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8791		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		593.95			12 SPS
07.06.16	2. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8792		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		24.75			15 SPS
07.06.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8794		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'656.20			24 SPS
07.06.16	6. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8825		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		48.10			4 SPS
07.06.16	6. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8826		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'435.20			13 SPS
07.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8827		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'992.70			16 SPS
07.06.16	5. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8828		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'059.95			19 SPS
07.06.16	5. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8829		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		24'594.45			25 SPS
07.06.16	7. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8856		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		108.65			5 SPS
07.06.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8857		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		6'283.60			17 SPS
07.06.16	6. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8858		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		261.25			20 SPS
07.06.16	6. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8859		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'646.55			26 SPS
08.06.16	1. Akonto, Hauptvertrag Nr. 160103/1		Dipl. Ing. Fierz GmbH, 8192 Glattfelden		2'552.00			42 SPS
08.06.16	Schlussrechnung, Hauptvertrag Nr. 4		Meyer Agentur für Licht, 8400 Winterthur		2'471.65			43 SPS
08.06.16	1. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. FA10		Ongaro Graniti SA , 6705 Cresciano		56.00			44 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 207349		Plot Jet, 8484 Weisslingen		13.95			40 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 209643		Plot Jet, 8484 Weisslingen		11.50			39 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 211134		Plot Jet, 8484 Weisslingen		8.95			38 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 213371		Plot Jet, 8484 Weisslingen		22.15			37 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 215218		Plot Jet, 8484 Weisslingen		20.35			36 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 217010		Plot Jet, 8484 Weisslingen		52.15			35 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 219268		Plot Jet, 8484 Weisslingen		37.65			34 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 221230		Plot Jet, 8484 Weisslingen		143.50			33 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 223614		Plot Jet, 8484 Weisslingen		32.00			32 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 225469		Plot Jet, 8484 Weisslingen		36.40			31 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 226935		Plot Jet, 8484 Weisslingen		122.70			30 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 228809		Plot Jet, 8484 Weisslingen		73.70			29 SPS
08.06.16	Rechnung NK Nr. 230779		Plot Jet, 8484 Weisslingen		60.90			28 SPS
08.06.16	Rechnung Nr. 30016262		SWR Geomatik AG , 8952 Schlieren		140.60			45 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 9922529		Anliker Alarm AG , 8048 Zürich		11.60			84 SPS
09.06.16	1. Teilrechnung Nr. 143550		Blackstone GmbH , 6014 Luzern		14.65			80 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 56902		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		288.00			52 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 56903		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		259.20			53 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 57105		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		434.40			55 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 57481		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		288.00			56 SPS
09.06.16	1. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 15-		FPN , 8046 Zürich		74.65			62 SPS
09.06.16	2. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 15-		FPN , 8046 Zürich		105.90			61 SPS
09.06.16	3. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 16-		FPN , 8046 Zürich		214.00			63 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 16.0457		LPM AG , 5712 Beinwil am See		317.85			79 SPS
09.06.16	1. Akonto, Hauptvertrag Nr. RLA-15-1		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		6'400.00			60 SPS
09.06.16	2. Akonto, Hauptvertrag Nr. RLA-16-2		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		9'600.00			59 SPS
09.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. RLA-16-2		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		8'000.00			58 SPS
09.06.16	Rechnung Nr. E104717		Tecnotest AG , 8803 Rüschlikon		163.10			81 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 30344		Terra Monitoring AG, 8006 Zürich		218.40			76 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669022		Vogt Partner , 8400 Winterthur		135.20			64 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669024		Vogt Partner , 8400 Winterthur		53.45			65 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669025		Vogt Partner , 8400 Winterthur		252.40			66 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669025		Vogt Partner , 8400 Winterthur		93.00			67 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669026		Vogt Partner , 8400 Winterthur		71.30			68 SPS
09.06.16	Rechnung NK Nr. 466902606		Vogt Partner , 8400 Winterthur		5.55			69 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669027		Vogt Partner , 8400 Winterthur		128.95			70 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669027		Vogt Partner , 8400 Winterthur		326.50			71 SPS

Datum	Was	VE	Wer	KV/Mutationen	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg ZK
09.06.16	Rechnung NK Nr. 466902751		Vogt Partner , 8400 Winterthur		11.25			72 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669028		Vogt Partner , 8400 Winterthur		441.50			73 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669028		Vogt Partner , 8400 Winterthur		179.80			75 SPS
09.06.16	Rechnung NK Nr. 466902872		Vogt Partner , 8400 Winterthur		1.95			74 SPS
10.06.16	Teilrechnung 1, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		493.90			85 SPS
10.06.16	Teilrechnung 2, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		167.00			87 SPS
10.06.16	Schlussrechnung NO 1 Nr. 11660035		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		96.55			88 SPS
10.06.16	Schlussrechnung NO 2 Nr. 11660036		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		136.85			89 SPS
10.06.16	Teilrechnung 3, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		150.60			93 SPS
10.06.16	Regierechnung, prov. Beleuchtung Nr.		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		174.50			92 SPS
10.06.16	Teilrechnung 4, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		246.95			86 SPS
10.06.16	Teilrechnung 1, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		600.00			94 SPS
10.06.16	Schlussrechnung NO 1 Nr. 11660068		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		41.95			91 SPS
10.06.16	Teilrechnung 2, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		69.45			90 SPS
10.06.16	Regierechnung, Hauptvertrag Nr. 864		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		151.90			96 SPS
10.06.16	Regierechnung, Hauptvertrag Nr. 875		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		62.25			95 SPS
10.06.16	Rechnung Nr. 9001296021		Staatskanzlei, 8090 Zürich		2.20			97 SPS
13.06.16	Schlussrechnung NO 4 Nr. 8746		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		794.75			119 SPS
15.06.16	8. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8904		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		7.00			143 SPS
15.06.16	7. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8905		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		471.35			144 SPS
15.06.16	7. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8906		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		336.70			145 SPS
15.06.16	7. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8907		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		7'499.85			146 SPS
15.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669029		Vogt Partner , 8400 Winterthur		241.05			147 SPS
15.06.16	Rechnung NK Nr. 466902931		Vogt Partner , 8400 Winterthur		1.40			148 SPS
20.06.16	Regierechnung, Sonnenschirm Ripas		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		54.00			149 SPS
21.06.16	Rechnung TG Nr. 57841		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		112.30			150 SPS
27.06.16	Schlussrechnung NO 15 Nr. 8944		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		206.80			158 SPS
27.06.16	9. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8940		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		250.05			159 SPS
27.06.16	8. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8950		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		289.65			161 SPS
27.06.16	8. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8951		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		9'934.45			162 SPS
27.06.16	Schlussrechnung NO 6 und 12 Nr. 89		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		1'197.35			165 SPS
27.06.16	8. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8948		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		22.40			160 SPS
29.06.16	Teilrechnung 5, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		480.00			168 SPS
29.06.16	Schlussrechnung NO 14 Nr. 8954		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		62.30			170 SPS
29.06.16	Schlussrechnung NO 16 Nr. 8955		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		180.35			171 SPS
29.06.16	Schlussrechnung NO 07 Nr. 8952		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		87.15			172 SPS
29.06.16	Schlussrechnung NO 13 Nr. 8953		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'350.60			169 SPS
29.06.16	Rechnung NK Nr. 466902518		Vogt Partner , 8400 Winterthur		4.40			186 SPS
01.07.16	2. Teilrechnung Nr. 143631		Blackstone GmbH , 6014 Luzern		9.05			184 SPS
01.07.16	Regierechnung, Elektranten Nr. 1166		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		92.35			177 SPS
01.07.16	Regierechnung, Hauptvertrag Nr. 874		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		116.80			173 SPS
01.07.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8793		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'180.05			181 SPS
01.07.16	Rechnung NK Nr. 232949		Plot Jet, 8484 Weisslingen		39.70			185 SPS
01.07.16	Rechnung Nutzungsvarianten Nr. RL		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		532.85			175 SPS
01.07.16	Rechnung Nr. 8047		Sägerei Kägi AG , 8426 Lufingen		3.20			182 SPS
01.07.16	Rechnung NK Nr. 4669022426		Vogt Partner , 8400 Winterthur		1.85			180 SPS
04.07.16	Regierechnung, Sonnenschirme Nr. 1		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		42.15			189 SPS
04.07.16	Regierechnung, Erdung Migros Nr. 11		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		18.50			191 SPS
06.07.16	4. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 16-		FPN , 8046 Zürich		84.50			192 SPS
06.07.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669029		Vogt Partner , 8400 Winterthur		124.95			193 SPS
09.07.16	9. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8978		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		855.70			195 SPS
09.07.16	9. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8979		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		116.40			196 SPS
09.07.16	9. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8980		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'884.70			197 SPS
09.07.16	10. Akonto, Hauptvertrag Nr. 8977		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		222.10			194 SPS
18.08.16	2. Akonto, Hauptvertrag Nr. 160498/1		Dipl. Ing. Fierz GmbH, 8192 Glattfelden		5'104.00			206 SPS
18.08.16	Rechnung, NO 1 Nr. 1 1624		Meyer Agentur für Licht, 8400 Winterthur		834.40			205 SPS
19.08.16	Rechnung NK Nr. 234510		Plot Jet, 8484 Weisslingen		125.45			211 SPS
19.08.16	Rechnung NK Nr. 237122		Plot Jet, 8484 Weisslingen		33.85			212 SPS
19.08.16	Rechnung Nr. 30017559		SWR Geomatik AG , 8952 Schlieren		247.50			207 SPS
22.08.16	Schlussrechnung Nr. 70850		MSU-Normen, 8902 Urdorf		58.05			218 SPS
22.08.16	Schlussrechnung Nr. 13463		Ott Aquatec AG , 8330 Pfäffikon ZH		1'419.60			217 SPS
24.08.16	Teilrechnung Nr. 53695		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		887.30			219 SPS
24.08.16	Teilrechnung Nr. 55107		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		1'289.50			220 SPS
24.08.16	Teilrechnung Nr. 55442		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		252.00			221 SPS
24.08.16	Teilrechnung Nr. 56901		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		1'483.70			222 SPS
24.08.16	Teilrechnung Nr. 57104		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		468.00			223 SPS
25.08.16	Teilrechnung Nr. 56070		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		707.05			224 SPS
26.08.16	Schlussrechnung Nr. 160602		Dipl. Ing. Fierz GmbH, 8192 Glattfelden		943.65			225 SPS
26.08.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669030		Vogt Partner , 8400 Winterthur		98.70			226 SPS
31.08.16	Teilrechnung 3, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		873.65			231 SPS
31.08.16	Teilrechnung 5, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		477.80			230 SPS
31.08.16	Schlussrechnung NO 6 Nr. 9062		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		118.30			236 SPS
31.08.16	10. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9061		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		2'999.30			237 SPS
31.08.16	10. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9060		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		127.35			238 SPS

Datum	Was	VE	Wer	KV/Mutationen	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg ZK
31.08.16	11. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9059		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		188.60			239 SPS
01.09.16	Teilrechnung 4, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		127.35			241 SPS
01.09.16	Teilrechnung Nr. 57840		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		304.80			240 SPS
05.09.16	Teilrechnung 6, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'442.90			244 SPS
05.09.16	Teilrechnung 7, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		807.20			243 SPS
05.09.16	Schlussrechnung NO 4 Nr. 11660093		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		76.55			245 SPS
06.09.16	Teilrechnung 6, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		100.05			249 SPS
06.09.16	Regierechnung, Sonnenschirme Nr. 1		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		51.80			247 SPS
06.09.16	Schlussrechnung NO 3 Nr. 11660095		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		50.70			248 SPS
07.09.16	Schlussrechnung Nr. 1695		Hadorn O. AG, 8405 Winterthur		175.20			253 SPS
13.09.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. RLA-16-2		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		4'800.00			254 SPS
13.09.16	Verstärkung Decke Square Nr. RLA-1		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		635.05			255 SPS
14.09.16	Rechnung NK Nr. 239295		Plot Jet, 8484 Weisslingen		30.45			256 SPS
16.09.16	11. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9086		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		3'941.40			257 SPS
16.09.16	11. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9085		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		796.85			258 SPS
22.09.16	Teilrechnung Nr. 59893		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		73.35			260 SPS
26.09.16	Schlussrechnung, Anschlussgebühre		Industrielle Betriebe Kloten AG, 8302 Klot		3'040.00			262 SPS
26.09.16	Schlussrechnung IBK E Nr. 1034062		Industrielle Betriebe Kloten AG, 8302 Klot		3'728.75			263 SPS
26.09.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669030		Vogt Partner , 8400 Winterthur		173.05			264 SPS
26.09.16	Rechnung NK Nr. 466903044		Vogt Partner , 8400 Winterthur		3.65			265 SPS
03.10.16	Schlussrechnung Nr. 160335		Ongaro Graniti SA , 6705 Cresciano		7'882.70			267 SPS
06.10.16	Schlussrechnung Nr. 1034068		Industrielle Betriebe Kloten AG, 8302 Klot		3'062.25			269 SPS
12.10.16	Rechnung Nr. 260916		Drogerie Apotheke am Stadtplatz, 8302 KI		165.20			270 SPS
24.10.16	Teilrechnung 2, NO 6 Nr. 11660106		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		70.55			271 SPS
24.10.16	Teilrechnung 1, NO 5 Nr. 11660108		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		211.70			272 SPS
24.10.16	Teilrechnung 1, NO 6 Nr. 11660105		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		210.50			273 SPS
25.10.16	12. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9152		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		141.00			274 SPS
25.10.16	10. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9153		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		209.65			275 SPS
25.10.16	12. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9154		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		274.10			276 SPS
25.10.16	12. Akonto, Hauptvertrag Nr. 9155		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		5'909.20			277 SPS
10.11.16	Rechnung NK Nr. 243008		Plot Jet, 8484 Weisslingen		19.85			278 SPS
16.11.16	Teilrechnung 7, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		96.95			283 SPS
16.11.16	Teilrechnung 8, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		216.45			284 SPS
16.11.16	Regierechnung, Elektranden Nr. 1166		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		166.95			285 SPS
16.11.16	Teilrechnung 3, NO 6 Nr. 11660112		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		241.95			286 SPS
16.11.16	Schlussrechnung Nr. 16002298		BURRI public elements AG, 8152 Glattbru		6.25			280 SPS
16.11.16	Schlussrechnung Nr. 16002299		BURRI public elements AG, 8152 Glattbru		6'456.80			281 SPS
16.11.16	5. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 16-		FPN , 8046 Zürich		30.80			279 SPS
16.11.16	Schlussrechnung Nr. 83956		Schaub Maler AG, 8050 Zürich		68.50			282 SPS
21.11.16	Schlussrechnung, Hauptvertrag Nr. 1		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		226.95			287 SPS
21.11.16	Schlussrechnung, Hauptvertrag Nr. 1		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		327.75			288 SPS
23.11.16	Teilrechnung 2, NO 1 Nr. 11660110		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		1'185.70			292 SPS
23.11.16	Teilrechnung 2, NO 5 Nr. 11660116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		201.00			294 SPS
23.11.16	Schlussrechnung, NO 5 Nr. 11660119		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		95.25			293 SPS
23.11.16	Teilrechnung 9, Hauptvertrag Nr. 116		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		19.65			295 SPS
23.11.16	Rechnung Nr. 16.4502		Bühnenbau & Handwerk, 8498 Gibswil-Ri		37.05			290 SPS
23.11.16	Rechnung Nr. 131116		Criselly Christian Elliker, 8049 Zürich		0.00			289 SPS
23.11.16	Rechnung Nr. 221116		Frédéric Dedelley, 8001 Zürich		92.00			291 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 161116		AU-VI-DE, 8302 Kloten		0.00			302 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 16-16113		Bäckerei Fleischli, 8172 Niederglatt ZH		3.95			297 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 231282		Bertschi Bäckerei, 8302 Kloten		55.50			296 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 161116		La Bottega da Pina, 8302 Kloten		52.80			298 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 251116		Ludothek Kloten, 8302 Kloten		0.00			299 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 608000		Metzgerei Rufer AG, 8302 Kloten		86.90			301 SPS
29.11.16	Rechnung Nr. 121116		Ripasso, 8302 Kloten		70.00			300 SPS
30.11.16	Rechnung NK Nr. 466903138		Vogt Partner , 8400 Winterthur		3.10			303 SPS
30.11.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669031		Vogt Partner , 8400 Winterthur		200.75			304 SPS
07.12.16	Teilrechnung 3, NO 1 Nr. 11660124		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		627.80			307 SPS
07.12.16	Rechnung Nr. 95175514		Migros Zürich, 8021 Zürich 1 Sihlpost		41.80			310 SPS
07.12.16	Rechnung NK Nr. 244781		Plot Jet, 8484 Weisslingen		45.15			306 SPS
07.12.16	Rechnung Nr. 160		The Crafts, 8302 Kloten		77.28			308 SPS
14.12.16	Rechnung, NO 1 Nr. 16002565		BURRI public elements AG, 8152 Glattbru		49.30			311 SPS
15.12.16	Teilrechnung Nr. 61101		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		234.70			312 SPS
19.12.16	Teilrechnung 10, Hauptvertrag Nr. 11		Buchs Communications GmbH, 8302 Klot		53.70			316 SPS
19.12.16	Rechnung, Nachrüstung Rost Nr. 204		Hadorn O. AG, 8405 Winterthur		19.35			315 SPS
19.12.16	Rechnung NK Nr. 466903188		Vogt Partner , 8400 Winterthur		0.65			313 SPS
19.12.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669031		Vogt Partner , 8400 Winterthur		66.05			314 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9268		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		895.30			319 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9269		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		559.50			320 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9270		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		923.25			321 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9271		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		748.65			322 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 9272		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		8'059.80			323 SPS
23.12.16	Rechnung Verkehrsdienst Nr. 408558		Stadt Kloten , 8302 Kloten		12.80			318 SPS
23.12.16	Schlussrechnung Nr. 1374		WLAN-Partner.com AG, 8004 Zürich		730.80			317 SPS

Datum	Was	VE	Wer	KV/Mutationen	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg ZK
12.01.17	Schlussrechnung Nr. 750/016		Eberhard Gartenbau AG , 8302 Kloten		2'380.95			326 SPS
12.01.17	Schlussrechnung Nr. 17235		Wicki AG, 8302 Kloten		314.40			325 SPS
13.01.17	Rechnung NK Nr. 247128		Plot Jet, 8484 Weisslingen		36.05			327 SPS
30.01.17	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669032		Vogt Partner , 8400 Winterthur		20.45			328 SPS
21.02.17	Rechnung NK Nr. 250146		Plot Jet, 8484 Weisslingen		21.90			331 SPS
01.03.17	Teilrechnung Nr. 62273		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		237.85			332 SPS
23.03.17	Schlussrechnung, NO 1 Nr. R1 1705		Meyer Agentur für Licht, 8400 Winterthur		119.20			333 SPS
30.03.17	Rechnung, Nachrüstung Handlauf Nr		Frédéric Dedelley, 8001 Zürich		252.00			336 SPS
15.05.17	Rechnung NK Nr. 255917		Plot Jet, 8484 Weisslingen		3.50			337 SPS
16.06.17	Rechnung NK Nr. 240344		Plot Jet, 8484 Weisslingen		32.45			338 SPS
19.06.17	Rechnung, NO 3 Nr. 17001069		BURRI public elements AG, 8152 Glattdbru		652.70			339 SPS
19.06.17	Rechnung Nr. R2017-1572		M. Fierz AG, 8180 Bülach		318.50			340 SPS
04.07.17	Schlussrechnung, NO 19 Nr. 9571		Kern Strassenbau AG , 8180 Bülach		317.30			341 SPS
04.07.17	Rechnung Nr. B-170240		Specogna Bau AG, 8302 Kloten		45.20			342 SPS
11.08.17	Akontorechnung Nr. 28677		Huber Event AG, 6022 Grosswangen		996.00			347 SPS
11.08.17	Rechnung Nr. 140-374012		KIBAG Beton AG, 8038 Zürich		4.85			344 SPS
11.08.17	Rechnung Nr. 20171880		Morf AG, 8154 Oberglatt ZH		120.00			349 SPS
11.08.17	Rechnung Nr. 14223		Ott Aquatec AG , 8330 Pfäffikon ZH		19.25			345 SPS
11.08.17	Rechnung Nr. 15757		Ott Aquatec AG , 8330 Pfäffikon ZH		17.15			350 SPS
21.08.17	Rechnung Nr. 626106		Signal AG, 8305 Dietlikon		355.70			351 SPS
16.10.17	Rechnung NK Nr. 264423		Plot Jet, 8484 Weisslingen		12.75			353 SPS
16.10.17	Schlussrechnung Nr. RLA-17-2279		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		10'802.80			352 SPS
16.10.17	Schlussrechnung Nr. 466903619		Vogt Partner , 8400 Winterthur		63.85			354 SPS
04.12.17	Rechnung, Nachrüstung Ascher Nr. 1		BURRI public elements AG, 8152 Glattdbru		275.70			355 SPS
26.01.18	Schlussrechnung Nr. 30026738		Acht Grad Ost AG, 8952 Schlieren		196.00			357 SPS
09.02.18	Rechnung Nr. B-170434		Specogna Bau AG, 8302 Kloten		30.95			358 SPS
570-02	Rundung			120.00	0.00	-120.00	-100.0%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			120.00				
58	Rückstellungen und Reserven			190'000.00	34'464.95	-155'535.05	-81.9%	
584-01	Reserven			190'000.00	34'464.95	-155'535.05	-81.9%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			190'000.00				
09.06.16	Rechnung TG Nr. 9922529		Anliker Alarm AG , 8048 Zürich		145.00			84 SPS
09.06.16	Rechnung Nr. 325-2015		Behindertenkonferenz Kanton Zürich , 801		70.00			83 SPS
09.06.16	1. Teilrechnung Nr. 143550		Blackstone GmbH , 6014 Luzern		183.00			80 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 56902		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		3'600.00			52 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 56903		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		3'240.00			53 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 57105		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		5'430.00			55 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 57481		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		3'600.00			56 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 16.0457		LPM AG , 5712 Beinwil am See		3'973.25			79 SPS
09.06.16	Rechnung Nr. E104717		Tecnotest AG , 8803 Rüschlikon		2'038.70			81 SPS
09.06.16	Rechnung TG Nr. 30344		Terra Monitoring AG, 8006 Zürich		2'730.00			76 SPS
21.06.16	Rechnung TG Nr. 57841		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		1'404.00			150 SPS
01.07.16	2. Teilrechnung Nr. 143631		Blackstone GmbH , 6014 Luzern		113.00			184 SPS
13.09.16	Verstärkung Decke Square Nr. RLA-1		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		7'938.00			255 SPS
59	Übergangskonten für Honorare			711'000.00	627'285.75	-83'714.25	-11.8%	
590-04	Honorar Spezialist Natursteinbelag			10'000.00	6'373.50	-3'626.50	-36.3%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			10'000.00				
09.06.16	1. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 15- FPN , 8046 Zürich				933.15			62 SPS
09.06.16	2. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 15- FPN , 8046 Zürich				1'323.75			61 SPS
09.06.16	3. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 16- FPN , 8046 Zürich				2'675.20			63 SPS
06.07.16	4. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 16- FPN , 8046 Zürich				1'056.40			192 SPS
16.11.16	5. Teilrechnung, Hauptvertrag Nr. 16- FPN , 8046 Zürich				385.00			279 SPS
591-01	Honorar Landschaftsarchitekt			550'000.00	501'695.75	-48'304.25	-8.8%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			550'000.00				
09.06.16	1. Akonto, Hauptvertrag Nr. RLA-15-1		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		80'000.00			60 SPS
09.06.16	2. Akonto, Hauptvertrag Nr. RLA-16-2		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		120'000.00			59 SPS
09.06.16	3. Akonto, Hauptvertrag Nr. RLA-16-2		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		100'000.00			58 SPS
01.07.16	Rechnung Nutzungsvarianten Nr. RL		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		6'660.75			175 SPS
13.09.16	4. Akonto, Hauptvertrag Nr. RLA-16-2		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		60'000.00			254 SPS
16.10.17	Schlussrechnung Nr. RLA-17-2279		raderschallpartner ag landschaftsarchitel		135'035.00			352 SPS
592-01	Honorar Bauingenieur			99'000.00	74'228.00	-24'772.00	-25.0%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			99'000.00				
24.08.16	Teilrechnung Nr. 53695		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		11'091.00			219 SPS
24.08.16	Teilrechnung Nr. 55107		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		16'119.00			220 SPS
24.08.16	Teilrechnung Nr. 55442		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		3'150.00			221 SPS

Datum	Was	VE	Wer	KV/Mutationen	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg ZK
24.08.16	Teilrechnung Nr. 56901		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		18'546.00			222 SPS
24.08.16	Teilrechnung Nr. 57104		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		5'850.00			223 SPS
25.08.16	Teilrechnung Nr. 56070		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		8'838.00			224 SPS
01.09.16	Teilrechnung Nr. 57840		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		3'810.00			240 SPS
22.09.16	Teilrechnung Nr. 59893		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		917.00			260 SPS
15.12.16	Teilrechnung Nr. 61101		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		2'934.00			312 SPS
01.03.17	Teilrechnung Nr. 62273		ewp AG Kloten , 8302 Kloten		2'973.00			332 SPS
593-01	Honorar Elektroingenieur			2'000.00	0.00	-2'000.00	-100.0%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			2'000.00				
595-01	Honorar Sanitär- und Elektroingenieur			2'000.00	0.00	-2'000.00	-100.0%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			2'000.00				
596-01	Honorar Geometer			7'000.00	7'300.70	300.70	4.3%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			7'000.00				
08.06.16	Rechnung Nr. 30016262		SWR Geomatik AG , 8952 Schlieren		1'757.40			45 SPS
19.08.16	Rechnung Nr. 30017559		SWR Geomatik AG , 8952 Schlieren		3'093.50			207 SPS
26.01.18	Schlussrechnung Nr. 30026738		Acht Grad Ost AG, 8952 Schlieren		2'449.80			357 SPS
596-02	Honorar Lichtplaner			31'000.00	33'387.80	2'387.80	7.7%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			31'000.00				
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669022:Vogt Partner , 8400 Winterthur				1'690.00			64 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669024:Vogt Partner , 8400 Winterthur				668.00			65 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669025:Vogt Partner , 8400 Winterthur				3'155.20			66 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669025:Vogt Partner , 8400 Winterthur				1'162.75			67 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669026:Vogt Partner , 8400 Winterthur				891.25			68 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669027:Vogt Partner , 8400 Winterthur				1'612.00			70 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669027:Vogt Partner , 8400 Winterthur				4'081.25			71 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669028:Vogt Partner , 8400 Winterthur				5'518.75			73 SPS
09.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669028:Vogt Partner , 8400 Winterthur				2'247.50			75 SPS
15.06.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669029:Vogt Partner , 8400 Winterthur				3'013.25			147 SPS
06.07.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669029:Vogt Partner , 8400 Winterthur				1'561.90			193 SPS
26.08.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669030:Vogt Partner , 8400 Winterthur				1'233.90			226 SPS
26.09.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669030:Vogt Partner , 8400 Winterthur				2'163.15			264 SPS
30.11.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669031:Vogt Partner , 8400 Winterthur				2'509.35			304 SPS
19.12.16	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669031:Vogt Partner , 8400 Winterthur				825.60			314 SPS
30.01.17	Rechnung, Hauptvertrag Nr. 4669032:Vogt Partner , 8400 Winterthur				255.75			328 SPS
16.10.17	Schlussrechnung Nr. 466903619		Vogt Partner , 8400 Winterthur		798.20			354 SPS
596-03	Produkte- und Industrie Design			10'000.00	4'300.00	-5'700.00	-57.0%	
07.06.16	Kostenvoranschlag			10'000.00				
23.11.16	Rechnung Nr. 221116		Frédéric Dedelley, 8001 Zürich		1'150.00			291 SPS
30.03.17	Rechnung, Nachrüstung Handlauf Nr Frédéric Dedelley, 8001 Zürich				3'150.00			336 SPS