



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

22. Oktober 2024 · Beschluss 275-2024

7.1.1.1 Kanalisation

IDG-Status: öffentlich

Siedlungsentwässerung; Speerstrasse Sanierung Kanalisation; Bauabrechnung

Kreditbewilligung

Für die Projektierung und Bauleitung, Sanierung Kanalisation Speer-/Bachtelstrasse inkl. Ersatz Wasser und EW Leitung für die ibk AG, wurde mit StR-Beschluss 189-2021 vom 21. September 2021 die Ingenieurunternehmung H. Bergmann GmbH, Stäfa, beauftragt. Der hierfür benötigte Kredit von Fr. 45'665.00 (inkl. MWST.) wurde als Rahmenkredit 710.5010.104 genehmigt.

Mit Beschluss des Stadtrats Nr. 109-2022 vom 10. Mai 2022 wurden die Kanalisationssanierung Speer-/Bachtelstrasse sowie die Werterhaltungsmassnahmen für die beiden Aufpflasterungsflächen an der Kreuzung Bachtelstrasse/Graswinkelweg sowie auf der Höhe Bachtelstrasse 13, Aufpflasterungen Paket 2022 bewilligt. Die Ausführungskredite über Fr. 449'500.00 (inkl. MWST.) für die Kanalisationssanierung sowie für die Werterhaltungsmassnahmen Aufpflasterungen Paket 2022 über Fr. 145'000.00 (inkl. MWST.) als gebundene Ausgaben bewilligt. Diese Ausführungskredite wurden zu Lasten der beiden Konten 710.5010.104 und 620.5010.142 bewilligt. Das erstere Konto wird mit diesem Beschluss abgerechnet. Im gleichen Beschluss wurden die Bauarbeiten der Firma Kern Strassenbau AG, Bülach, zum Gesamtbetrag von Fr. 400'644.85 (inkl. MWST.) als Pauschale vergeben.

Unter Vollsperrung der Speerstrasse, konnten die Bauarbeiten termingerecht im Juni 2022 starten und endeten mit dem Tragschichteinbau kurz vor Weihnachten 2022. Der Deckbelagseinbau und Markierungsarbeiten konnten erst im Mai 2023 ausgeführt werden.

Ab dem 1. Januar 2024 wurde die Mehrwertsteuer in der Schweiz von 7.7% auf 8.1% erhöht. Aus diesem Grund wird der Kredit zur Bauabrechnung netto vor Mehrwertsteuer verglichen.

Kostenträger: Sanierung Kanalisation Speer-/Bachtelstrasse;

710.5010.104

Übersicht

Arbeiten	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Tiefbauarbeiten	360'000.00	334'618.75	-25'381.25
Nebearbeiten & Unvorherge.	43'000.00	30'560.70	-12'439.30
Technische Aufwendungen	56'763.25	56'631.05	-132.20
Total Sanierung Kanalisation exkl. MWST	459'763.25	421'810.50	-37'952.75

Begründung Mehr- bzw. Minderkosten Sanierung Kanalisation Speer-/Bachtelstrasse

Die Mehr- und Minderkosten für die Sanierung der Kanalisation resultieren aus den folgenden Punkten:

- Tiefbauarbeiten: Minderkosten: Durch eine Pauschalvergabe der Arbeiten hat die Unternehmung eine Preisreduktion von ca. Fr. 17'000.00 gewährt. Da bei der Submission auch Akkordarbeiten zugelassen waren, wurde im KV keine entsprechend Preisreduktion berücksichtigt.
- Nebenarbeiten & Unvorherge.: Geringere Kosten für den Vermessungsaufwand als im KV und weniger Aufwendungen für Umgebungsarbeiten resp. Gärtner angenommen.
- Tech. Aufwendungen: Dank guter Projektierung, Planung und optimale Ausführung konnte das Ing. Honorar punktgenau eingehalten werden.

Beschluss:

1. Die Bauabrechnung Sanierung Kanalisation Speer-/Bachtelstrasse in der Höhe von Fr. 421'810.50 (exkl. MWST) wird genehmigt.


Mitteilungen an:

- BL Finanzen + Logistik
- Leiter Finanzverwaltung
- Baupolizei
- BL Lebensraum
- Sicherheit
- Planung / Infrastruktur + Forst
- Aktenaufgabe Gemeinderat

Für Rückfragen ist zuständig:

Vito Labarile, Leiter Tiefbau & Infrastruktur, Tel: 044 815 17 50, Mail: vito.labarile@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN



René Huber
Präsident



Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: 22. Okt. 2024