



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

04. März 2025 · Beschluss 53-2025

6.4.1.1 Strassen, Wege, Plätze

IDG-Status: öffentlich

Infrastrukturmanagement: Marktgasse, Abschnitt Petergasse bis Stadtplatz; Bauabrechnung

Kreditbewilligung

Für die Projektierung und Bauleitung zur Sanierung der Marktgasse im Abschnitt Petergasse bis Stadtplatz, wurde mit GL-Beschluss 8-2023 vom 8. Februar 2023 die Ingenieurunternehmung Martinelli Lanfranchi Partner AG, Glattbrugg, beauftragt. Der hierfür benötigte Kredit von Fr. 66'000.00 (inkl. MWST.) wurde zu Lasten des Kontos 620.5010.156 bewilligt.

Mit Beschluss des Stadtrats Nr. 73-2023 vom 21. März 2023 wurde die Strassensanierung Marktgasse bewilligt. Der Ausführungskredit zur Sanierung der Marktgasse über Fr. 578'500.00 (inkl. MWST.) wurde als gebundene Ausgabe zu Lasten des Kontos 620.5010.156 bewilligt. Im gleichen Beschluss wurden die Tiefbauarbeiten der Firma Bretscher AG, Wallisellen, (heute Opus AG Bauunternehmung), zum Betrag von Fr. 415'691.90 (inkl. MWST.) vergeben.

Die Bauarbeiten konnten termingerecht im Mai 2023 starten und endeten mit dem Tragschichteinbau Ende August 2023. Der Deckbelageeinbau und die Markierungsarbeiten konnten im September 2024 ausgeführt werden. Die Bauabnahme fand am 25. Oktober 2024 statt.

Ab dem 1. Januar 2024 wurde die Mehrwertsteuer in der Schweiz von 7.7% auf 8.1% erhöht. Aus diesem Grund wird der Kredit zur Bauabrechnung netto vor Mehrwertsteuer verglichen.

Kostenträger: Sanierung Marktgasse, Abschnitt Petergasse bis Stadtplatz;

620.5010.156

Übersicht

Arbeiten	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Baukosten Strassensanierung	430'000.00	392'252.70	-37'747.30
Öffentliche Beleuchtung	45'000.00	50'952.30	5'952.30
Nebenarbeiten und Unvorhergesehenes	62'000.00	61'698.20	-301.80
Technische Aufwendungen	61'281.00	60'900.00	-381.00
Total Sanierung Marktgasse exkl. MWST	598'281.00	565'803.20	-32'477.80

Begründung Mehr- bzw. Minderkosten Sanierung Marktgasse

Die Mehr- und Minderkosten für die Sanierung Marktgasse resultieren aus den folgenden Punkten:

- | | |
|------------------------------|---|
| Tiefbauarbeiten: | Minderkosten von 9%: Dank einem guten Nachtragsmanagement konnte das Ausmass im Rahmen des Kredits gehalten werden. |
| Öffentliche Beleuchtung: | Mehrkosten von 13%: Wegen der Überbauung am Stadtplatz Süd, musste die öffentliche Beleuchtung in mehreren Etappen versetzt werden. Zudem fand bei den Beleuchtungskörpern eine Teuerung statt. |
| Nebenarbeiten & Unvorherge.: | Minderkosten von 0.5%: Dank der Reserve konnte der Kredit für die Nebenarbeiten wie Markierung, Signalisation, Gärtnerarbeiten, Baumschutz etc. eingehalten werden. |
| Technische Aufwendungen: | Minderkosten von 0.6%: Abrechnung im Rahmen der Offerte abgeschlossen. |

Beschluss:

Die Bauabrechnung Sanierung Marktgasse im Abschnitt Petergasse bis Stadtplatz in der Höhe von Fr. 565'803.20 (exkl. MWST), wird genehmigt.

Mitteilungen an:

- BL Lebensraum
- BL Finanzen + Logistik
- Leiter Finanzverwaltung
- Sicherheit
- Planung / Infrastruktur + Forst
- Aktenauflage Gemeinderat

Für Rückfragen ist zuständig:

Vito Labarile, Leiter Tiefbau & Infrastruktur, Tel: 044 815 17 50, Mail: vito.labarile@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN


René Huber
Präsident


Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: - 5. März 2025