



## Protokoll Gemeinderat Kloten

Datum 06. September 2011

Archiv L2.2.5 Schulgebäude, Schulanlagen, Kindergärten

9

Thema **Schulanlage Nägelimoos, Bauabrechnung provisorischer Schulpavillon, Antrag Stadtrat an Gemeinderat zur Genehmigung (Vorlage 954)**

Beschluss-Nr. 51-2011

### Allgemeines

Der Gemeinderat bewilligte am 1. Juli 2008 das Projekt für die Erstellung eines provisorischen Schulpavillons auf der Schulanlage Nägelimoos, sowie den dazu erforderlichen Kredit von Fr. 930'000.00 inkl. MwSt.

Die Bauarbeiten wurden von Anfang November 2008 bis Mitte Januar 2009 ausgeführt. Die Einweihung erfolgte am 9. Februar 2009.

### Bauabrechnung

Gesamtkredit	Fr. 930'000.00	100.00 %
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr. 933'355.45	100.36 %
<b>Mehrkosten</b>	<b>Fr. 3'355.45</b>	<b>0.36 %</b>

### Begründung der Mehrkosten

Die Abweichung beträgt lediglich 0.36 % der Kreditsumme, weshalb für die geringfügigen Abweichungen keine Begründungen notwendig sind.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Bauabrechnung mit den Mehrkosten von Fr. 3'355.45 zu genehmigen.

### Beschluss:

1. Der Gemeinderat genehmigt die Bauabrechnung des Schulhaus Nägelimoos, Anbau Schulpavillon.
2. Die Mehrkosten von Fr. 3'355.45 werden zur Kenntnis genommen und genehmigt.

Mitteilungen an:

- Corinne Thomet, RV Bildung
- Daniel Bachmann, BL B + K
- Finanzen
- Liegenschaften

Für getreuen Auszug:

Petra Wicht  
Ratssekretärin

**Versandt: 12. Sep. 2011**